

Инва № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

ПБ-50x200x6000-18шт
 балки цоколь-100x200x6000-36шт
 балка клееная 190x260(Н)x4650-1шт
 балки междуэтаж 100x250x6000-25шт
 черепной 50x50x6000-184шт
 ДЧП 25мм -3,3 м куб
 площадь кровли- 168,72 м кв (утепляемая86,4)
 ендовы 100x200x6000-2шт
 стропила 50x200x6000-75шт
 контр-50x50x6000-75шт
 обрешетка-25мм шаг 300мм-3,1 м куб
 лобовая-43 шт

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Сводные данные

Итого	Кол-во	Длина, м	Объем, м3	Доля объема, %
Заготовок :	414	2484.00	66.07	100.0
Изделий :	982	2455.10	65.31	98.8
Отходов :		28.90	0.77	1.2

При создании отчета информация отобрана с учетом нижеуказанных условий :
 Стены : Все
 Венцы : Все
 Профили : Все
 Длины : Все

Ведомость заготовок

№ п/п	Профиль	Размер, мм	Склад, шт	Заготовки			Изделия		Деловой остаток, м	Примечание
				Кол-во	Длина, м	Объем, м3	Длина, м	Объем, м3		
1	140[128] x190	6000	-	408	2448.00	65.12	2426.40	64.54	0.00	
2	140[128] x190-НП	6000	-	6	36.00	0.96	28.70	0.76	0.00	
	Итого			414	2484.00	66.07	2455.10	65.31	0.00	

массив 190x140(Н)-2462,54м-65,50 м куб+ отход 0,57 м куб
 длинных деталей нет
 в том числе детали ласточкин хвост шип-86,25м-2,29м куб
 в том числе детали ласточкин хвост паз-61,15м-1,63м куб
 +
 столбы 190x190 в объеме не учтены
 2300-6шт
 3100-2шт
 кровля-168,72 м кв
 паз в проемах-80,4м

[Р-01] Карта раскроя.

[Б-142 Ермаков массив 190x140(Н) мм] Дом Уколов Игорь